



POLITECNICO DI MILANO



Lavori propedeutici alla realizzazione degli interventi di costruzione di nuovi fabbricati da destinare a residenza universitaria – Demolizioni, bonifiche terreni e scavi (c.d. "Lotto I" dei singoli moduli dell'Operazione) - Lotto 3, Centro servizi presso il campo sportivo "M. Giuriati" in Milano, Via Pascal 6 - Modulo 5 Cod. Lav.: 282_1_09 - CIG 52850121DF – CUP D43F07000020000

Buono di ordinazione n° ATE0000096 del 20/12/2013

IMPORTO LAVORI (IVA escl.): € 81.792,59 compresi gli oneri della sicurezza

IMPORTO LAVORI di cui alla PERIZIA DI VARIANTE N. 1 (IVA escl.): € 85.882,22 comp. OO.S.

IMPORTO COMPL. DELLE RISERVE (IVA escl.): € 89.399,91 compresi OO.S. oltre interessi

IMPORTO COMPLESSIVO ACCORDO BONARIO (IVA escl.): € 75.021,20 compresi OO.S

APPALTATORE: Integra S.r.l. - Via dell'Industria, 42 - 36100 Vicenza

ACCORDO BONARIO

(art. 240 del D.lgs. 163/2006)

Il giorno 4 gennaio 2016, con comunicazione del Politecnico prot. N.30, con decorrenza 17 novembre 2015, è stata indetta la procedura di accordo bonario ai sensi dell'art. 240 del D.lgs. 163/2006 con l'intento di concludere il procedimento entro 90 giorni ovvero entro il 15 febbraio 2016.

Il giorno 27 gennaio 2016 con la sottoscrizione del verbalen.1, le Parti definivano i contenuti dell'accordo bonario indetto per la risoluzione della Riserva n.1.

I contenuti del verbalen.1 definivano i contenuti dell'accordo bonario subordinando il corrispettivo da riconoscere all'Appaltatore ai risultati delle analisi da effettuarsi in contraddittorio sui prelievi dei terreni a bordo dello scavo effettuato nell'ambito del Contratto (entro la profondità di 1 metro).


Il medesimo verbale n.1 definiva preventivamente il numero e le modalità di effettuazione dei campioni nonché le condizioni minime per il riconoscimento del corrispettivo dovuto all'Appaltatore.

In data 4 febbraio 2016 venivano effettuati i 12 campioni previsti dal verbale n.1 e che si dava conto di quanto eseguito attraverso la redazione del verbale n.2. In pari data entrambe le Parti consegnavano i campioni dei terreni ai propri laboratori di fiducia consapevoli del fatto che gli stessi avrebbero restituito le proprie analisi oltre i tempi previsti inizialmente per la chiusura del procedimento.

In data 17 febbraio 2016, l'Appaltatore anticipava i risultati delle analisi condotte dal proprio laboratorio ed il Politecnico, in data 19 febbraio 2016, confrontava le analisi effettuate presso il laboratorio dallo stesso incaricato.

Omissis

OMISSIS



Handwritten signatures and initials in blue and black ink, located in the bottom right corner of the page. The signatures are scribbled and appear to be initials or names.

Verificato che la documentazione firmata digitalmente, pervenuta dall'Appaltatore a mezzo PEC in data 1 marzo 2016 prot. 16190, è risultata conforme a quanto esaminato, considerato che le condizioni per la chiusura dell'accordo bonario stabilite nel verbale n.1 di seguito esplicitate si sono concretizzate, e in particolare:

OMISSIS

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente verbale che perfeziona l'accordo bonario, l'Appaltatore rinuncia irrevocabilmente ad ogni ulteriore azione, anche giudiziale, in riferimento al riconoscimento delle somme iscritte sul registro di contabilità con la riserva n. 1 (uno) sopra richiamata e, conseguentemente, il Politecnico nulla dovrà all'Appaltatore in ordine alle riserve in parola, obbligandosi esclusivamente alla corresponsione dell'importo derivante dal presente accordo.

In base alle previsioni di cui al punto (iii) del verbale n.1, il Politecnico riconosce all'Appaltatore il corrispettivo ivi stabilito in € 75.021,20 oltre IVA 10% che verranno corrisposti secondo le modalità previste dal Contratto.

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e pertanto assumono valore vincolante per le Parti, i verbali n.1 e n.2 sottoscritti dalle parti rispettivamente in data 27 gennaio 2016 e 4 febbraio 2016.

Per l'Appaltatore con sede in Vicenza 36100 - Via dell'Industria, 42 - partita IVA 06613181004, iscritta presso il Registro delle Imprese di Vicenza al n. 06613181004 del 1307.2004 firma il presente accordo bonario, l'ing. Alessandro Caviezel Responsabile di commessa e Direttore generale in possesso di tutti i poteri per la gestione e l'amministrazione della società come da certificato della CCIAA di Vicenza in data 26.02.2016.

Per il Politecnico di Milano firma il presente accordo bonario, l'arch. Riccardo Licari, Dirigente dell'Area Tecnico Edilizia del Politecnico stesso, oltre che il Responsabile unico del procedimento arch. Stefano Potenza, entrambi domiciliati per la carica in Milano, piazza Leonardo da Vinci n. 32. Il presente verbale, redatto in duplice copia, bollato, è stato letto e sottoscritto in tutte le pagine.

Allegati:

OMISSIS



OMISSIS

Milano, 15 marzo 2016

Integra S.r.l.

Responsabile di commessa

Direttore generale

Ing. Alessandro Caviezel

INTEGRA
Direttore Generale
Ing. Alessandro Caviezel

Area Tecnico Edilizia

Responsabile unico del procedimento

arch. Stefano Patenza

Il Dirigente dell'Area Tecnico Edilizia

Arch. Riccardo Licari

Visto: il Responsabile del Progetto

Dott. Francesco Vitola

Visto: il Direttore dei lavori

arch. Daniele Del Bianco